

BILAN DU PRECEDENT SPSI (2018-2022)

Ville	Site	Nom de l'opération	Financement	Niveau d'avancement	Opération programmée initialement ?	Observations
Nancy	ARTEM	Travaux d'interface I2 / bâtiment Jean LAMOUR	3,15 M€ UL + 0,95 ANR + 8 M€ CPER 2015-2020 + 0,1 M€ CNRS	Mise en service à la rentrée 2018-2019	OUI	Travaux d'adaptations, nécessaires à la mise en service du bâtiment (la construction du bâtiment a été menée par une maîtrise d'ouvrage Région puis Métropole du Grand Nancy (MGN))
Nancy	Manufacture	Restructuration du Pôle Lorrain de Gestion, devenu Pôle Herbert Simon (PHS)	11,2 M€ TTC Plan Campus / volet Gestion - Management	Mise en service à la rentrée 2018-2019	OUI	Institut Supérieur de l'Administration et du Management (ISAM-IAE) et Institut des sciences du Digital Management et Cognition (IDMC, anciennement UFR Maths-Info)
Nancy	Manufacture	Rénovation et extension du bâtiment rue Baron Louis	4,6 M€ TTC Plan Campus / volet Gestion - Management	Mise en service à la rentrée en mai 2019	OUI	Espaces de recherches en sciences juridiques, politiques, économiques et gestion (SJPEG)
Nancy	Carnot - Ravinelle	Relocalisation des activités du site Monbois (IRT) sur le campus Carnot - Ravinelle Réhabilitation des bâtiments I, J et L	7,336 M€ TDC : 1 M€ (CPER 2015-2020) + transfert 4 M€ (Aiguillettes) Coût résiduel sur fonds propres de l'Etablissement (2,336 M€)	Mise en service en septembre 2024	OUI	Initialement prévue dans le cadre du volet Gestion - management du plan Campus (rénovation du site Pôle Lorrain de Gestion à Nancy), l'opération consistant à transférer l'IRT sur ce campus Carnot-Ravinelle n'a finalement pas pu être menée (La mise en service du site ARTEM et du projet CAMPUS LORRAIN ont en effet permis de libérer de la surface sur le bâtiment J) CPER 2015 - 2020 : Inscription de l'opération "adaptation du bâtiment J du campus Carnot Ravinelle" + libération du site Monbois Souhait de parachever la réorganisation complète du campus entamée début 2000 selon une approche globale du campus -> Proposition d'un projet plus efficace en termes de rationalisation et d'optimisation sur l'ensemble immobilier I, J et L -> Basculement de crédits fléchés initialement sur l'opération Aiguillettes via un avenant de transfert au CPER 2015-2020 Le CA de l'UL du 5/11/2024 a approuvé la déclaration d'inutilité publique du bâtiment anciennement occupé par l'IRT sur le campus Monbois à Nancy Restitution du site Monbois à l'État -> Réaffectation au CROUS (projet d'activités d'hébergement)
Nancy	Albert 1er - Libération	Réhabilitation de la piscine des Océanautes	Plan de relance (4,3 M€ TDC) 0,7M€ fond propre	Mise en service en 2023	OUI	Rénovation initialement prévue dans le volet vie étudiante du plan Campus, mais non financée Rénovation conforme aux exigences 2050 du Décret Eco Energie Tertiaire (DEET)
Nancy	Albert 1er - Libération	Réorganisation des activités d'enseignement et de recherche sur le campus Lettres et Sciences Humaines (CLSH)	Absence de financement	Non réalisée	OUI	Schéma directeur non mené à son terme, arrêté à l'issue de l'état des lieux (2017)
Nancy	Albert 1er - Libération	Amélioration de la performance énergétique des bâtiments AB	AAP "Transition Ecologie 2024", financement à hauteur de 50 % sur la base d'une estimation évaluée à 17 196 000 € TDC Demande de financement FEDER (2 M€), en attente retour Le résiduel sera pris en charge sur les fonds propres de l'UL	Démarrage des travaux prévu en septembre 2025 Mise en service prévue à la rentrée universitaire 2027-2028	NON	Programme 348 « Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs » Labellisation passive (label Enerphit, permettant de garantir les cibles de performance Passivhaus) Nécessité de relocaliser les activités durant les travaux sur d'autres sites de l'UL + occupation temporaire du Collège Monplaisir (CD54)
Métropole du Grand Nancy	Sites Présidence	Rationalisation des sites de la Présidence	Absence de financement	En cours de réflexion et en recherche de financement	OUI	Projet de regroupement de l'ensemble des services centraux de l'Université au sein d'une Présidence commune sur le campus Aiguillettes envisagé à horizon 2036 dans le cadre du projet de restructuration de ce campus, projet abandonné Dans ce laps de temps, des travaux d'adaptations fonctionnelles et des regroupements ont été réalisés sur les sites Lionnois, Montet et Brabois-ingénierie (transfert du serce de reprographie centrale) Réflexion sur la rationalisation des sites présidence toujours en cours
Maxéville	Richard	Rationalisation des sites nancéiens de l'INSPE de Lorraine (Relocalisation des activités du site Scarpone sur le site de Maxéville), projet abandonné "Adaptations de bâtiments de l'INSPE à Maxéville"	0,400 M€ CPER 2015-2020	Non réalisée	OUI	Regroupement sur un seul site des activités de l'INSPE de Lorraine sur l'agglomération nanceienne, en vue de rétrocéder le site Scarpone, propriété du conseil départemental de Meurthe - et - Moselle : projet abandonné

Villers-lès-Nancy	Montet	Rationalisation du site du Montet Rapatriement des départements GBS et QLIO sur le site du Montet	12,2 M€, dont : CPER 2021-2027 : 7,5 M€ (Etat : 3,625 M€, Région : 2,375 M€, MGN : 1,5 M€) Fonds propres UL (1,7 M€ + 3 M€ IUT)	Stade APD Mise en service prévue en 2027	OUI	Opération de rapatriement du département GBS envisagée un temps dans le cadre de l'opération Campus puis finalement abandonnée faute de financement suffisant SPSI 2018-2022 : Cession du site Clarenthal (Lunéville) envisagé dans le cadre du plan d'ajustement des surfaces SPSI 2025-2029 : Maintien de ce site dans le patrimoine de l'UL (nouvelle stratégie territoriale sur les campus d'équilibre) avec valorisation des surfaces (réflexion en cours dans le cadre du SDUT) Déconstruction / reconstruction bâtiment H1
Villers-lès-Nancy	Montet	Installation d'une équipe de recherche du LRGP au niveau du bâtiment H2 (création de la plateforme SVS)	FEDER (445k€ TDC) 200k€ CNRS 2,9M€ fond propres	Mise en service en 2022	OUI	Restructuration du bâtiment H2 occupé auparavant par le déaprtement GCGP de l'IUT Lien avec la plateforme CAB (Convergence-Alimentation-Bioraffinerie) et le projet Ferm'alim (de la FERMe à l'ALIMentation du futur)
Villers-lès-Nancy	Montet	Amélioration de la performance énergétique des bâtiments A (GBAA), B (GCCD), C (GMP), D (GCH) et les ateliers GCCD/GMP	Plan de relance (7 M€ TDC) 2,2M€ fond propre	Mise en service en 2023-2024	NON	Labellisation passive (label Enerphit, permettant de garantir les cibles de performance Passivhaus) pour le bâtiment C (GMP) Rénovation conforme aux exigences 2050 du Décret Eco Energie Tertiaire (DEET)
Vandoeuvre-lès-Nancy	Aiguillettes	Restructuration du campus Aiguillettes (Mise en œuvre d'une première tranche du SDIAD de 2016)	CPER 2021-2027 (20 M€ inscrit, dont Région : 6 M€ et MGN : 5 M€, pas de financement de l'Etat à ce stade, soit 11 M€ obtenus sur les 20 M€) 4,6 M€ CPER 2015-2020 (avenant de transfert vers l'opération CCR à hauteur de 4 M€) Opération réduite à 0,600 M€ pour des études et des diagnostics techniques	Opération structurante toujours en cours de réflexion et en recherche de financement	OUI	CPER 2015-2020 : 4,6 M€ - "adaptation de la Faculté des Sciences et Technologies" Cette première phase devait être dédiée au rapatriement des activités du LIEC installées sur le site Charmois sur le campus des Aiguillettes (permettant la libération du site Charmois). L'opération de restructuration globale de ce campus annoncée comme prioritaire dans le SPSI 2013 - 2017, puis dans le SPSI 2018-2022 l'est toujours car elle conditionne l'objectif de rationalisation des implanations universitaires sur l'agglomération nancéenne. Les réflexions liées à la restructuration de ce site se poursuivent. Le budget résiduel (0,600 M€) suite au transfert des 4 M€ sur l'opération CCR a été consacré à dse études techniques et de programmation.
Vandoeuvre-lès-Nancy	Montet / INIST	Data Center Mutualisé Lorrain (DCML) UL / CHRU / MGN - Phase 1	Programme Opération FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 Montant total : 8 644 103 € dont Cofinancement FEDER (3 867 000 €) + MGN (xxx €) et CHRU (xxx €)	Mise en service en octobre 2023	OUI	Mutualisation d’infrastructures d’hébergements en Lorraine sur le bâtiment Apollo (INIST) sur le site du CNRS
Vandoeuvre-lès-Nancy	Brabois-santé	Construction de l'animalerie centrale (PPP)	15,8 M€ TTC Plan Campus / volet Biologie - santé	Mise en service en février 2018	OUI	
Vandoeuvre-lès-Nancy	Brabois-santé	Construction d'un bâtiment pour le transfert de la faculté de pharmacie et d'odontologie (PPP)	34,8 M€ TTC Plan Campus / volet Biologie - santé	Mise en service à la rentrée universitaire 2018-2019	OUI	Cession du site Lebrun + Neutralisation d'une partie du site Lionnois (Parisot) Cession du site Missions Royales
Vandoeuvre-lès-Nancy	Brabois-santé	Restructuration de laboratoires de la faculté de médecine dans les bâtiments DE et AB afin d’accueillir les trois nouvelles entités transférées depuis le centre-ville	7,2 M€ TTC Plan Campus / volet Biologie - santé	mai 2017 / mai 2018	OUI	
Vandoeuvre-lès-Nancy	Brabois-santé	Réhabilitation des espaces communs d'enseignement (amphithéâtres), de documentation (BU) et de locaux techniques	8,2 M€ TTC Plan Campus / volet Biologie - santé	juin 2017 (BU), nov. 2017 (amphis 250), sept. 2018 (amphi 300)	OUI	Rénovation des anciens locaux occupés par l'ancienne animalerie pour le service technique à l’automne 2018
Vandoeuvre-lès-Nancy	Brabois-santé	Réaménagement des espaces extérieurs du campus	1,8 M€ HT Plan Campus / volet Biologie - santé	Printemps 2019	OUI	Mise en accessibilité de la totalité des espaces extérieurs
Vandoeuvre-lès-Nancy	Brabois-santé	Création de l'Hopital Virtuel de Lorraine	0,788 M€ UL + 0,38 M€ ARS	janv-18	OUI	Pôle d’excellence regroupant en un seul lieu l’Ecole de Chirurgie et le Centre Universitaire d’Enseignement par la Simulation (CUESIM)
		Restructuration du campus du Saulcy - SDIAD 2016			OUI	L'ensemble des restructurations bâtimentaires était envisagé au-delà de 2022
		Mise en œuvre d'une première tranche de travaux du SDIAD Restructuration du bâtiment Marie Marvingt (anciennement bâtiment H2) suite au départ de l'ENIM		Mise en service en novembre 2022	OUI	Pool de salles mutualisées à l'échelle du campus

Metz	Saulcy	Mise en œuvre d'une première tranche de travaux du SDIAD Restructuration du bâtiment SHS Metz suite au départ de l'UFR MIM	4,3 M€ TDC + 9,3 M€ TDC (SHS Metz), dont 10 M€ CPER 2015-2020	Mise en service en juillet 2024	OUI	Création de l'Espace Rabelais (structure fédératrice de recherche en SHS), d'un pôle orientation mutualisé (SOIP/CIO) et installation définitive du Centre Pierre Janet (structure unique en France dans le domaine de la psychothérapie) Rapatriement du département de théologie et restitution d'espaces mise à disposition au centre-ville par l'évêché (site Jean XXIII) Déconstruction de 4 bâtiments préfabriqués Libération du bâtiment « ISGMP C » : réutilisation par le Centre d'études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA) Valorisation (accueil du CIO)
		Mise en œuvre d'une première tranche de travaux du SDIAD Réhabilitation de l'aile centrale et Ouest du bâtiment SHS Metz	CPER 2021-2027 (8 M€) + (report CPER 2015-2020 1,59 M€ + abondement de 10 %) soit 2, 59 M€	Démarrage des travaux en janvier 2026, mise en service programmée à la rentrée 2027	OUI	Parachèvement de la réhabilitation du bâtiment suite aux opérations inscrites au CPER 2015-2020 et du Plan de relance Etude de relocalisation de l'UFR SHS pendant les travaux
		Aménagements des extérieurs du campus du Saulcy	Absence de financement	Stand by	OUI	Plusieurs tranches de travaux avaient été définies suite à la réalisation d'une étude réalisée en 2018 (Montant total des travaux estimés en 2018 : 8M€)
		Mise en œuvre d'une première tranche de travaux du SDIAD Rénovation énergétique du bâtiment SHS Metz	Plan de relance (6,6 M€ TDC)	Mise en service en juillet 2024	OUI	Labellisation passive (label Enerphit, permettant de garantir les cibles de performance Passivhaus)
		Rénovation énergétique des bâtiments de l'IUT de Metz	Plan de résilience 2 (80 K€ TDC)	Stand by	NON	Surcoûts liés aux demandes ABF
Montigny-lès-Metz	Victoire	Ajustement des surfaces immobilières aux besoins d'une antenne de l'ESPE de Lorraine	80k€ Fond propre	Mise en service en 2023	OUI	Le projet de rapatriement de l'INSPE de Montigny-lès-Metz sur le campus du Saulcy envisagé lors du SDIAD de 2016 n'a finalement pas été validé Réduction de surface moins ambitieuse en resserrant les activités de l'INSPE sur une partie du bâtiment du site, recherche d'un tiers avec la DIE pour occuper les surfaces libérées
Epinal	Sites Blanck & Kennedy	Mise en œuvre du SDI Epinal Relocalisation des activités du site Pierre Blanck sur le site Kennedy	-	-	OUI	SDI non réalisé Antenne spinalienne de l'INSPE de Lorraine Adaptations du bâtiment A pour l'accueil des antennes spinalienne de la FST et de la Faculté des Sciences du Sport -> Libération du site Pierre Blanck Ce projet dépend de celui initié par le Conseil Régional de Lorraine et à présent piloté par la Région Grand Est (mutualisation d'un amphithéâtre à construire dans les locaux visés pour les IFSI) Valorisation / cession de locaux (regroupement d'IFSI envisagé dans le bâtiment B sur le site Kennedy) Bâtiment B, propriété du Conseil départemental des Vosges désaffecté
Longwy	Cosnes-et-Romain	Amélioration de la performance énergétique du bâtiment GEII	Plan de relance (2,9 M€ TDC) 0,9M€ fond propre	Mise en service en 2023	NON	Traitement du bâtiment A1 et A2 également Labellisation passive (label Enerphit, permettant de garantir les cibles de performance Passivhaus)
Saint-Avoid	Victor Demange	Amélioration de la performance énergétique de l'IUT	Plan de résilience 2 (540 K€ TDC)	Mise en service prévue en 2026	NON	Une première phase de travaux est en cours et se finira au premier trimestre 2025 permettant d'enclencher la phase suivante